

## 解体工事進捗状況について（令和8年3月現在）

工 事 名 旧灰溶融施設(エコスラグセンター)解体撤去工事  
 発 注 者 鳥取県西部広域行政管理組合  
 工 期 令和7年8月22日～令和9年2月26日  
 工 事 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町岸本489番地1  
 共同企業体名 東亜・金田・津田建設工事共同企業体

### 【工事概要・作業内容】

近隣の皆様や、通行する車両の安全確保、石綿含有物の除去及びダイオキシン類の除染など、環境対策を十分考慮した作業方法で解体撤去を行います。

### 【現在の作業状況】

万全な飛散防止対策を実施した上で、石綿除去、ダイオキシン類除染、内装の解体などの作業を進めています。並行して、建物解体時や撤去機器搬出時に必要となる養生（囲い）の準備を進めています。（2月から引き続きの作業内容です。）

### 《工事状況写真》



管理棟内装解体状況



計量棟上屋解体状況



工場棟解体ヤード設置状況



工場棟外壁石綿除去状況

### 【3月現在の進捗率】

2月末計算の現在の工事の進捗率は26%（計画値26%）で、予定どおり進捗しています。

項目 ■：計画 ■：実施	令和7年					令和8年												令和9年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工(調査・仮設等)	■	■	■	■	■														
解体工事(工場棟)					■	■	■	■											
解体工事(管理棟他)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
外構解体															■	■	■	■	■
跡片付工																			■

### 【これから（3月、4月）の予定】

3月、4月は石綿除去、ダイオキシン類除染、建屋解体等を中心に進めていきます。