

質問書に対する回答

入札番号 広施 29

件 名 リサイクルプラザ監視カメラ設備増設工事

次のとおり回答します。

質問 番号	質問内容	回 答	設計図書等の該当頁 (該当箇所)
1	作業日時の指定・制限はございますか。 現場調査時、日中はコンベアが稼働しており、作業員の方が働いておりましたので、休日・夜間での作業指定等ございましたら、ご教示いただけますと幸いです。	安全を確保していただければ、作業日時の指定・制限はありません。	E-02～E-03
2	本工事完工後、機器故障が発生した場合の保守・機器交換施工対応について、要否をご教示いただけないでしょうか。 また保守・交換施工対応が必要な場合、対応期限や費用の精算有無についてもご教示いただけないでしょうか。	機器及び施工方法に瑕疵が認められる場合は、交換の対象とします。 機器本体に係る契約不適合責任期間は、引き渡しを受けた日から原則1年間を予定しています。 機器本体の瑕疵に係る交換費用等については受注者の負担とします。	E-02～E-03
3	天井内ケーブル配線に伴って、ケイカル板の貫通が1箇所ありますが、石綿含有有無が分かる資料を提供いただくことは可能でしょうか。 必要資料詳細として、使用されているケイカル板の仕様書、建物図面、意匠図、アスベスト有無の検査されている場合は検査結果資料を展開いただけないでしょうか。	天井材に使用されているケイカル板は、商品名(吉野石膏製 ハイクリン ジブトーンライト)より石綿の含有がないことを確認しています。	E-03、E-06

4	問 3 重複しますが、アスベスト有無の検体調査を実施した場合、追加費用をいただくことは可能でしょうか。 天井内ケーブル配線ルート上にケイカル板貫通が1箇所あり、製造時期によってはアスベスト含有されている可能性があり、事前調査が必要となります。 展開いただいた資料内容によっては、みなし調査での対応も可能ですが、検体調査が必要となった場合、追加費用をいただくことは可能でしょうか。	天井材に使用されているケイカル板は、商品名(吉野石膏製 ハイクリン ジブトーンライト)より石綿の含有がないことを確認しています。	E-06
5	HUB設置フロア天井内のUTPケーブル配線について、一部ラックに収まらないルートがある為、天井内は露出転がしにて配線予定ですが、問題ございませんでしょうか。 配管への格納等、ご指定ございましたらご教示いただけますと幸いです。	天井内のケーブル配線について、原則ラック配線としますが、ラックに収まらない部分については転がし配線とします。 天井内での配管への収納は想定していません。	E-06
6	防火区画貫通部への補修材料について、ご指定の資材がありましたらご教示いただけないでしょうか。 ケーブルルート上に防火区画貫通部の通過箇所があります。耐火パテ等で補修予定ですが、ご指定資材がございましたらご教示いただけないでしょうか。	耐火パテ又は不燃材料パテで補修してください。	E-06、E-07
7	2F天井内ラック、3Fケーブルラック上のUTPケーブル配線について、露出配線にて考えておりますが、問題ございませんでしょうか。 ラック上配線時、電源線と接触しますが、配管収容の有無について、ご教示いただけますと幸いです。	問題ありません。 ラック上での配管収納は必要ありません。	E-06、E-07

8	3F指定配管として、VE管となっておりますので、直線ルートVE管＋曲がり箇所PF管にて考えておりますが、問題ございませんでしょうか。 3F内ゴミ処理コンベアがあり、室内高温であることで劣化が早い可能性があることと、既設配管は金属配管＋マシフレキにて対応されておりましたので、確認させていただきました。 問題ございませんでしたら、HIVE塩ビ管＋PFD二層樹脂可とう管を選定し、施工いたします。	本設計はお尋ねのとおり直線ルートVE管＋曲がり箇所PF管にて施工するように想定しています。 設計図書以外への変更等につきましては、受注者と協議します。	E-07
9	配管ケーブルルートについて、設計図面ルート上に既設配管や機械があった場合、協議の上ルート変更させていただくことは可能でしょうか。 現地調査時、設計図面ルートでの施工可能か確認しましたところ、既設配管が存在していたり、機械上での配管ルート制限があった為、現地に合わせた配管ケーブルルートへの変更は可能でしょうか。 また追加長が発生した場合の費用計上させていただくことは、可能となりますでしょうか。	設計図書に記載された配線ルートでの施工を想定しています。 設計図書以外への変更等につきましては、受注者と協議します。	E-07
10	配管ケーブル敷設に伴い、既設配管と同様に建物柱へのビス止め固定させていただくことは可能でしょうか。	可能です。	E-07
11	監視カメラ設置箇所付近のプルボックス及びアウトレットボックスについて、使用用途についてご教示いただけないでしょうか。 HUBから監視カメラ間のケーブルルート上に接続点がなく、ボックス設置の必要がない認識の為、ご確認させていただきました。	プルボックス及びアウトレットボックスの使用用途は、配線敷設用、保守用です。	E-07

	もし特に必要とされない場合、設置を省略することは可能でしょうか。		
12	監視カメラ取付方法について、壁面取り付けが不可の為、既設鋼材への挟み込み又は加工支持材にて取り付けしても問題ございませんでしょうか。 材質としては、標準品(鉄／ユニクロメッキ)で考えております。	問題ありません。	E-07